

2.5.2022 - 19.8.2022
 Dĺžka trvania: 110 dní
 Pozn.: Práce na stavbe budú vykonávané počas pracovných dní a v dňoch pracovného voľna od 8.00 do 18.00 hod. Počas sviatkov a dní pracovného pokoja sa na stavisku nebudú vykonávať práce.

Popis	Začiatok	Koniec
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Brestov	02. 05. 2022	19. 08. 2022
Zateplenie obvodového plášť	02. 05. 2022	02. 08. 2022
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	20. 05. 2022	02. 08. 2022
Zateplenie stien minerálnou vlnou NOBASIL FKD hrúbky 200 mm s po	15. 07. 2022	01. 08. 2022
Zateplenie vonkajšieho ostenia NOBASIL TF hr.30 mm povrch. úprav	28. 07. 2022	01. 08. 2022
Zateplenie sokla doskami XPS hr.150 mm - povrchová úprava mam	29. 07. 2022	02. 08. 2022
Montáž štáblionu drevená pomocná konštrukcia z O SB3 dosiek hr.15	20. 05. 2022	23. 05. 2022
Adhézný náter vonkajšieho schodisk	25. 07. 2022	26. 07. 2022
Reprofilácia omietka vonkajšieho schodiská sanačnou maltou, 1 vrstv	26. 07. 2022	28. 07. 2022
OSTATNÉ PRÁCE	02. 05. 2022	25. 07. 2022
Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,2000	07. 05. 2022	07. 05. 2022
Búranie kominov muriva z tehál na akúkoľvek maltu x, -1,633C	07. 05. 2022	07. 05. 2022
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,5	02. 05. 2022	02. 05. 2022
Penetrácia stien pod omietku.	14. 07. 2022	15. 07. 2022
Osekanie jestvujúcej omietky vonkajšieho schodiska vč.vyspravky a oč	25. 07. 2022	25. 07. 2022
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo p	25. 07. 2022	25. 07. 2022
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 ki	25. 07. 2022	25. 07. 2022
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 i	25. 07. 2022	25. 07. 2022
Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládk	25. 07. 2022	25. 07. 2022
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10	25. 07. 2022	25. 07. 2022
Nakladanie sutiny na dopravný prostriedo	25. 07. 2022	25. 07. 2022
Osekanie vonkajšej brizoltovej omietky stien a sokla vč.vyspravky a v	11. 07. 2022	13. 07. 2022
PRESUNY HMÔT	25. 07. 2022	25. 07. 2022
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov	25. 07. 2022	25. 07. 2022
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	26. 05. 2022	26. 05. 2022
Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. vol	26. 05. 2022	26. 05. 2022
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6	26. 05. 2022	26. 05. 2022
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	06. 05. 2022	06. 05. 2022
Demontáž štáblionu z dosák -0,01000	06. 05. 2022	06. 05. 2022
Zateplenie stropu nad 1.NP a obnova strech	03. 06. 2022	10. 06. 2022
ZEMNÉ PRÁCE	03. 06. 2022	03. 06. 2022
Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m	03. 06. 2022	03. 06. 2022
Zásyp sypatinou bez zhlukovania jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto vyk	03. 06. 2022	03. 06. 2022
Obrys potrubia pieskorr	03. 06. 2022	03. 06. 2022
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	16. 05. 2022	25. 05. 2022
Vyspravky - muriva po osadení IPE profil	16. 05. 2022	16. 05. 2022
Sadrokartónový strop na drevenú konštrukciu uchytenu rýchlózavesom	17. 05. 2022	25. 05. 2022
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	11. 05. 2022	11. 05. 2022
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.14-22,alebo	11. 05. 2022	11. 05. 2022
POTRUBNÉ ROZVODY	03. 06. 2022	03. 06. 2022
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kú	03. 06. 2022	03. 06. 2022
OSTATNÉ PRÁCE	09. 05. 2022	13. 05. 2022
Búranie podkladov mazanín hr. 50 mm, -2,20000t (m.č.10	09. 05. 2022	09. 05. 2022
Vysekánie kápsy v tehlovom murive pre osadenie oceľových nosníkov	10. 05. 2022	10. 05. 2022
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 ki	13. 05. 2022	13. 05. 2022
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo p	13. 05. 2022	13. 05. 2022
Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládk	13. 05. 2022	13. 05. 2022
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 i	13. 05. 2022	13. 05. 2022
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10	13. 05. 2022	13. 05. 2022
Nakladanie sutiny na dopravný prostriedo	13. 05. 2022	13. 05. 2022
PRESUNY HMÔT	13. 05. 2022	13. 05. 2022
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektu	13. 05. 2022	13. 05. 2022
POVLAKOVÉ KRYTINY	19. 05. 2022	01. 06. 2022
Povlakové krytiny - montáž paropriepustnej fój	19. 05. 2022	19. 05. 2022
Povlakové krytiny - montáž paronepriepustnej fój	30. 05. 2022	01. 06. 2022
Položenie geotextilie vodorovne pod tepelnú izoláciu na pójde aj nad r	30. 05. 2022	01. 06. 2022
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6	30. 05. 2022	30. 05. 2022
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	26. 05. 2022	28. 05. 2022
Montáž tepelnej izolácie ME 200 x 2 stropov, vrchom - klad. voľne - na	26. 05. 2022	28. 05. 2022
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6	26. 05. 2022	26. 05. 2022
ZTI - VNÚTORNA KANALIZÁCI	03. 06. 2022	03. 06. 2022
Montáž PVC-rúr odpadových DN 140x3,4	03. 06. 2022	03. 06. 2022
Lapač strešných splavenín DN 150	03. 06. 2022	03. 06. 2022
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	05. 05. 2022	18. 05. 2022
Vybúranie trámového dreveného stropu (hranoly a dosky) - (poz.S	07. 05. 2022	07. 05. 2022
Montáž latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 22i	18. 05. 2022	18. 05. 2022
Výmena poškodených častí krova	14. 05. 2022	16. 05. 2022
Montáž latovania stiech sklonu do 60 st. - kontrola	17. 05. 2022	17. 05. 2022
Demontáž zvislého latovania	05. 05. 2022	05. 05. 2022
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12	09. 05. 2022	10. 05. 2022
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	24. 05. 2022	10. 06. 2022
Háky poplastované pre žľaby farba šedá (poz.6/i)	02. 06. 2022	02. 06. 2022
Kotlík k potrubným žľabom z PPL plechu veľkosť 100 mm farba šedá	02. 06. 2022	02. 06. 2022
Podokapový žľab z PPL plechu rš.330 mm D=150 mm farba šedá (poz	02. 06. 2022	02. 06. 2022
Odpadová rúra z PPL plechu d=100 mm farba šedá (poz.7/)	27. 05. 2022	27. 05. 2022
Krytina z poplastovaného plechu sklon do 45e	24. 05. 2022	26. 05. 2022
Oplechovanie parapetov z PPL plechu rš 420 mm farba biela (poz.E	10. 06. 2022	10. 06. 2022
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6	30. 05. 2022	31. 05. 2022
KRYTINY TVRDÉ	03. 05. 2022	09. 05. 2022
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 ki	09. 05. 2022	09. 05. 2022
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 i	09. 05. 2022	09. 05. 2022
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo p	09. 05. 2022	09. 05. 2022
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10	09. 05. 2022	09. 05. 2022
Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. N - nebezpečn	09. 05. 2022	09. 05. 2022
Nakladanie sutiny na dopravný prostriedo	09. 05. 2022	09. 05. 2022
Demontáž azbestocement. krytín z AZC štvorcov do sutiny -0,014C	03. 05. 2022	04. 05. 2022
Demontáž azbestocement. krytín z AZC štvorcov do sutiny. Priplatok i	03. 05. 2022	04. 05. 2022
Demontáž azbestocement. krytín z AZC štvorcov do sutiny. Priplatok i	03. 05. 2022	04. 05. 2022
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6	03. 05. 2022	04. 05. 2022
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	12. 05. 2022	12. 05. 2022
Montáž trapezového plechu.	12. 05. 2022	12. 05. 2022
NÁTERY	13. 05. 2022	13. 05. 2022
Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom i	13. 05. 2022	13. 05. 2022
Výmena otvorových konštrukc	28. 05. 2022	10. 06. 2022
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	03. 06. 2022	06. 06. 2022
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného a dverového -štuková c	03. 06. 2022	06. 06. 2022
OSTATNÉ PRÁCE	28. 05. 2022	01. 06. 2022
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 (po	28. 05. 2022	28. 05. 2022
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých ,dvojítych alebo zdvoj	28. 05. 2022	28. 05. 2022
Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 n	28. 05. 2022	28. 05. 2022
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 ki	01. 06. 2022	01. 06. 2022
Odoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 i	01. 06. 2022	01. 06. 2022
Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo p	01. 06. 2022	01. 06. 2022
Poplatok za uloženie stavebnej suty na skládk	01. 06. 2022	01. 06. 2022
Vybúranie kovových dverových zárubní. -0,08200t (pre drevené dvere	30. 05. 2022	30. 05. 2022
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10	30. 05. 2022	30. 05. 2022
Vybúranie oceľových dverí a nadsvetlíky vrátane zárubne - 0,2400t (p	30. 05. 2022	30. 05. 2022
Nakladanie sutiny na dopravný prostriedo	01. 06. 2022	01. 06. 2022
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	30. 05. 2022	10. 06. 2022
Demontáž oplechovania parapetov -0,00135	30. 05. 2022	30. 05. 2022
Oplechovanie parapetov z PPL plechu rš 330 mm	10. 06. 2022	10. 06. 2022
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6	10. 06. 2022	10. 06. 2022
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	30. 05. 2022	06. 06. 2022
Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,0010t	31. 05. 2022	31. 05. 2022
Montáž prahu dverí, jednokrídlových vč.úpravy odrezaním na pôvodnu	06. 06. 2022	06. 06. 2022
Stolárske konštrukcie - demontáž vnútorných PVC parapetných dos	31. 05. 2022	31. 05. 2022
Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6	30. 05. 2022	31. 05. 2022
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	30. 05. 2022	03. 06. 2022
Montáž plastových okier	30. 05. 2022	01. 06. 2022
Montáž plastových dver	01. 06. 2022	02. 06. 2022
Osadenie parapetných dosiek vnútorných z plastických a poloplast., hm	02. 06. 2022	03. 06. 2022
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch v	03. 06. 2022	03. 06. 2022
Hydraulické vyregulovanie a Ústredné vykurovan	21. 06. 2022	04. 07. 2022
ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - KOTOLNI	21. 06. 2022	28. 06. 2022
Ústredné vykurovanie	21. 06. 2022	28. 06. 2022
HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE	29. 06. 2022	04. 07. 2022
Hydraulické vyregulovanie	29. 06. 2022	04. 07. 2022
Eli - Modernizácia vnútorného osvetlen	08. 06. 2022	20. 06. 2022
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	08. 06. 2022	20. 06. 2022
SO 01 - 1 Uzemnenie	08. 06. 2022	10. 06. 2022
SO 01 - 2 Elektroinštaláci:	14. 06. 2022	17. 06. 2022
SO 01 - 3 SLP	18. 06. 2022	20. 06. 2022
SO 01 - 5 Bleskozvoc	11. 06. 2022	13. 06. 2022
Obnova okapového chodník	01. 08. 2022	19. 08. 2022
ZEMNÉ PRÁCE	01. 08. 2022	19. 08. 2022
Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m3 (ramp.	01. 08. 2022	02. 08. 2022
Priplatok k cene za klpnosť pri hlbení rýh šírky do 600 mm v hornin	02. 08. 2022	02. 08. 2022
Výkop rýhy do šírky 600 mm v hom.3 do 100 m	02. 08. 2022	02. 08. 2022
Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbiny 1-4 nad 20-5C	03. 08. 2022	03. 08. 2022
Úprava pláne v hĺbke 1-4 so zhlukneir	02. 08. 2022	02. 08. 2022
Rozprestretie ornice - vykopanej zeminy v rovine, plocha do 500 m2,hr	18. 08. 2022	18. 08. 2022
Založenie trávnika parkového výševom v rovine do 1	18. 08. 2022	19. 08. 2022
Trávne semeno	19. 08. 2022	19. 08. 2022
ZÁKLADY	04. 08. 2022	09. 08. 2022
Betón prostý tr.C 16/20 na chodník	09. 08. 2022	09. 08. 2022
Výstuž chodníka zo zvár. siete KAF	08. 08. 2022	09. 08. 2022
Podkladový betón hr:120 mm prostý tr.C 16/20 (ramp.	08. 08. 2022	08. 08. 2022
Výstuž rampy zo zvár. siete KAR	08. 08. 2022	08. 08. 2022
Betón základových konštrukcií prostý tr.C 16/20 (ramp.	04. 08. 2022	05. 08. 2022
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	05. 08. 2022	06. 08. 2022
Montáž a dodávka šalovacích dieklov DT20 500x200x250 vč.betonov	05. 08. 2022	06. 08. 2022
SPEVNENÉ PLOCHY	04. 08. 2022	05. 08. 2022
Podklad zo štrkodriviny 8-16 mm s rozprestrením a zhlukneim, hr.po zh	04. 08. 2022	04. 08. 2022
Zhotovenie podsypu zhlukneim zo sypatiny hrúbky 120 mm (ramp	04. 08. 2022	05. 08. 2022
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	15. 08. 2022	18. 08. 2022
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou (ramp.	15. 08. 2022	16. 08. 2022
Vonkajšia omietka stien zo zmesi Terranova, Terra-Marmolit mramorov	16. 08. 2022	18. 08. 2022
OSTATNÉ PRÁCE	01. 08. 2022	08. 08. 2022
Rozobratie betonového chodníka z betonových kociek 500x500 m	01. 08. 2022	01. 08. 2022
Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vyburaných hmôt do 10	02. 08. 2022	04. 08. 2022
Osadenie obrubníka betonového s oporou z betónu prostého tr. C 16/2	06. 08. 2022	08. 08. 2022
PRESUNY HMÔT	04. 08. 2022	06. 08. 2022
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom betonovým akékoľvek	04. 08. 2022	06. 08. 2022
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSI	09. 08. 2022	11. 08. 2022
Hydroizolačný náter (rampa	09. 08. 2022	10. 08. 2022
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá drenážna novová fólia D-	10. 08. 2022	11. 08. 2022
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12	09. 08. 2022	10. 08. 2022
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKI	11. 08. 2022	13. 08. 2022
Montáž podláh z dlaždíc betonových ukl. do tmeľu (ramp.	11. 08. 2022	13. 08. 2022
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12	11. 08. 2022	11. 08. 2022
Vzduchotechnik	05. 07. 2022	09. 07. 2022
M-24 MONTÁŽ VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADEN	05. 07. 2022	09. 07. 2022
Vzduchotechnika	05. 07. 2022	09. 07. 2022